

# ANEXO 17- OBRAS E SERVIÇOS

## MODELO 14 - MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA\* DADOS ATUALIZADOS EM 01/05/2023

Item	Descrição da obra ou serviço de engenharia	Regime de Execução	Número do Contrato	Contratado	CNPJ	Número do Convênio	Conveniente		Valor Previsto	Valor Realizado	Situação da Obra
							Nome	CNPJ			
1	Contratação de empresa especializada em engenharia para a reforma da estrutura do <b>Aterro Controlado</b> do Município de Lajes/RN.	Empreitada por preço global	003/2023	Concretiza Empreendimentos Ltda	09.026.534/0001-61	Obra de Recursos Próprios	Prefeitura Municipal de Lajes/RN	08.113.466/0001-05	R\$ 117.047,37	R\$ 97.750,58	Em Andamento. Percentual de execução física: 33,64%. Obra em execução aguardando a solicitação da 2ª Medição.
2	Contratação de empresa especializada em engenharia para a Reforma na <b>Unidade Básica de Saúde Mariana Gomes</b> , na rua Inês Albuquerque, no bairro Antônio de Melo, n° 80, no município de Lajes/RN.	Empreitada por preço global	002/2023	Avelino Lacerda Engenharia e Consultoria Ltda	35.563.630/0001-59	11955.4930001/21-011	Prefeitura Municipal de Lajes/RN	08.113.466/0001-05	R\$ 385.873,99	R\$ 288.945,50	Em Andamento. Percentual de execução física: 32,18%. Obra em execução aguardando a solicitação da 3ª Medição.
3	Contratação de empresa especializada em serviço de <b>Pavimentação</b> de vias municipais no <b>Assentamento Boa Vista</b> , zona rural do município de Lajes/RN, conforme especificações contidas no projeto de engenharia.	Empreitada por preço global	001/2023	Topgeo Topografia e Projetos Eireli	27.988.901/0001-90	Emenda Parlamentar 202230540003 - Beto Rosado	Prefeitura Municipal de Lajes/RN	08.113.466/0001-05	R\$ 774.405,82	R\$ 754.788,27	Em Andamento. Percentual de execução física: 41,49%. Obra em execução aguardando a solicitação da 3ª Medição.
4	Contratação de empresa para a execução dos serviços de Recomposição de Pavimento em Paralelepípedos ( <b>tapa buraco</b> ), nas diversas vias públicas do município de Lajes/RN.	Empreitada por preço global	081/2022	A S P Servicos e Comercio Eireli	26.747.505/0001-08	Obra de Recursos Próprios	Prefeitura Municipal de Lajes/RN	08.113.466/0001-05	R\$ 352.928,39	R\$ 220.644,46	Em Andamento. Percentual de execução física: 48,05%. Obra em execução aguardando a solicitação da 5ª Medição.
5	Contratação de empresa de engenharia especializada para execução dos serviços de <b>Pavimentação</b> em Paralelepípedos pelo Método Convencional e Drenagem Superficial das ruas: <b>Abílio Torquato de Brito e Manoel Gabriel Filho, Cohab, Lajes/RN.</b>	Empreitada por preço global	079/2022	A S P Servicos e Comercio Eireli	26.747.505/0001-08	Contrato: 1076800-41; Ano: 2021; SICONV: 913688.	Prefeitura Municipal de Lajes/RN	08.113.466/0001-05	R\$ 315.303,19	R\$ 235.886,13	Parada. A obra não foi iniciada. Aguardando a liberação do recurso financeiro pela Caixa Econômica Federal.
6	Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para a Reforma e Ampliação do Abatedouro Público municipal de Lajes.	Empreitada por preço global	074/2022	H J Dantas Filho Eireli	24.855.726/0001-74	Obra de Recursos Próprios	Prefeitura Municipal de Lajes/RN	08.113.466/0001-05	R\$ 424.394,86	R\$ 419.482,87	Em andamento. Percentual de execução física: 17,77%. Obra em execução aguardando a solicitação da 3ª Medição.
7	Contratação de empresa para a Construção de um <b>Ponto de Apoio de Atendimento - PAA</b> , no assentamento Três de Agosto, do município de Lajes/RN.	Empreitada por preço global	058/2022	A S P Servicos e Comercio Eireli	26.747.505/0001-08	11955.4930001/21-007	Prefeitura Municipal de Lajes/RN	08.113.466/0001-05	R\$ 195.076,16	R\$ 157.009,18	Parada. A obra não foi iniciada. Aguardando a liberação do recurso financeiro pela Caixa Econômica Federal.

8	Contratação de empresa para a Construção de um <b>polo básico da academia da saúde</b> , no assentamento Três de Agosto, zona rural do município de Lajes/RN	Empreitada por preço global	059/2022	V H S P DE QUEIROZ (LRV CONSTRUTORA)	23.150.611/0001-11	Emenda Parlamentar 202139170004 - Benes Leocádio	Prefeitura Municipal de Lajes/RN	08.113.466/0001-05	R\$ 198.874,77	R\$ 154.993,56	Parada. A obra não foi iniciada. Aguardando a liberação do recurso financeiro pela Caixa Econômica Federal.
9	Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de <b>Pavimentação</b> em Paralelepípedos pelo Método Convencional e Drenagem Superficial das ruas: <b>Águas Marinhas, Bosque das Pedras e Abílio Torquato de Brito, Cohab, Lajes/RN.</b>	Empreitada por preço global	060/2022	V H S P DE QUEIROZ (LRV CONSTRUTORA)	23.150.611/0001-11	Emenda Parlamentar 202039170011 - Benes Leocádio	Prefeitura Municipal de Lajes/RN	08.113.466/0001-05	R\$ 334.991,63	R\$ 287.306,00	Parada. A obra não foi iniciada. Aguardando a liberação do recurso financeiro pela Caixa Econômica Federal. Em Andamento. Percentual de execução física: 18,14%. Obra em execução aguardando a solicitação da 3ª medição.
10	Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para conclusão da construção de 01 (uma) <b>Unidade de Pronto Atendimento Porte 1</b> no município de Lajes/RN.	Empreitada por preço global	65/2022	H J Dantas Filho Eireli	24.855.726/0001-74	Contrato: 0282820-67; Ano: 2008; SICONV: 647436.	Prefeitura Municipal de Lajes/RN	08.113.466/0001-05	R\$ 893.177,66	R\$ 884.522,07	Parada. A obra não foi iniciada. Aguardando a liberação do recurso financeiro pela Caixa Econômica Federal.
11	Contração de empresa especializada para os serviços de <b>Pavimentação</b> em Paralelepípedo e Drenagem Superficial, com Rejuntamento com Pedrisco e Emulsão Asfáltica, da rua <b>Ari Victor e Travessa Projetada 01</b> , conforme especificações contidas no projeto básico.	Empreitada por preço global	108/2021	H J Dantas Filho Eireli	24.855.726/0001-74	Contrato: 1071762-71; Ano: 2020; SICONV: 902437.	Prefeitura Municipal de Lajes/RN	08.113.466/0001-05	R\$ 305.116,69	R\$ 299.554,61	Parada. A obra não foi iniciada. Aguardando a liberação do recurso financeiro pela Caixa Econômica Federal.
12	Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para serviços de <b>Reparo/Recomposição/Construção de Pavimentação em Paralelepípedos</b> visando atender todas as demandas da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos com relação a Pavimentação.	Empreitada por preço global	038/2022	Soc Construtora	40.321.829/0001-00	Obra de Recursos Próprios	Prefeitura Municipal de Lajes/RN	08.113.466/0001-05	R\$ 30.127,50	R\$ 30.127,50	Concluída. Percentual de execução física: 100%.
13	<b>Reforma do Muro do Centro dos Idosos</b>	Execução Direta	-	-	-	Obra de Recursos Próprios	Prefeitura Municipal de Lajes/RN	08.113.466/0001-05	R\$ 55.006,20	R\$ 55.006,20	Concluída.
14	Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para <b>Reforma e Modernização das Praças Públicas Getúlio Vargas e Sebastião Duda da Rocha</b> localizadas nas ruas Presidente Getúlio Vargas e Avenida Ulisses vale na região Urbana do Município de Lajes/RN.	Empreitada por preço global	094/2021	H J Dantas Filho Eireli	24.855.726/0001-74	Contrato: 1054938-01; Ano: 2018; SICONV: 869861.	Prefeitura Municipal de Lajes/RN	08.113.466/0001-05	R\$ 270.222,05	R\$ 264.209,43	Em Andamento. Percentual de Execução Física: 59,20 %. Aguardando a aprovação da 4ª solicitação de medição para dar a obra como concluída.
15	Contratação de empresa de engenharia para a execução dos serviços de conclusão da obra de <b>Pavimentação de vias municipais e calçadas de passeio do conjunto habitacional Bosque das Pedras</b> , no município de Lajes/RN.	Empreitada por preço global	023 / 2022	FL Engenharia, Servicos e Empreendimentos Ltda	36.783.315/0001-08	Obra de Recursos Próprios	Prefeitura Municipal de Lajes/RN	08.113.466/0001-05	R\$ 85.420,46	R\$ 93.880,80	Concluída. Percentual de execução física: 100%.
16	Contratação de empresa especializada para construção de <b>Unidades Habitacionais</b> . Para atender as famílias carentes do município de Lajes/RN, conforme especificações contidas no projeto básico.	Empreitada por preço global	095 / 2021	H J Dantas Filho Eireli	24.855.726/0001-74	Obra de Recursos Próprios	Prefeitura Municipal de Lajes/RN	08.113.466/0001-05	R\$ 427.958,04	R\$ 519.449,87	Concluída. Percentual de execução física: 100%.
17	<b>Serviço de engenharia para executar Serviços de Urbanização do Largo da Igreja Matriz no Município de Lajes.</b>	Execução Direta	-	-	-	Obra de Recursos Próprios	Prefeitura Municipal de Lajes/RN	08.113.466/0001-05	-	-	Concluída.